

111804

送达人		送达日期	
收件人		收件日期	

柳南区项目资金用款计划申请表

单位名称：柳南区教育局

填报日期：2019年11月18日

单位：元

预算项目：柳财预追（2018）173号	预算号：																
预算批复金额：1398万元	已下达计划：																
已使用计划：	当期结余：																
申 请 事 由	<p style="text-align: center;">柳州市西鹅小学申请支付“西鹅小学1号教学楼单楼梯改造工程”的尾款：43950.53元，拟从柳财预追（2018）173号“关于下达2018年农村义务教育薄弱学校改造计划资金（自治区资金）”列支。</p> <p>附：请款报告 竣工验收会议纪要 结算审核报告书</p> <p style="text-align: center;"> 经办人：<u>覃柳峰</u> 负责人：<u>陈璐</u> 2019年11月18日 </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(单位盖章)</p> </div>																
开 支 明 细 表	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">内容摘要</th> <th style="width: 15%;">数量</th> <th style="width: 15%;">单价</th> <th style="width: 30%;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">“西鹅小学1号教学楼单楼梯改造工程”的尾款</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">43950.53</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	内容摘要	数量	单价	金额	“西鹅小学1号教学楼单楼梯改造工程”的尾款			43950.53								
内容摘要	数量	单价	金额														
“西鹅小学1号教学楼单楼梯改造工程”的尾款			43950.53														
人民币：（大写）肆万叁仟玖佰伍拾元伍角叁分。			¥：43950.53														

请款报告

柳州市柳南区教育局：

由我公司承建的柳州市西鹅小学 1#教学楼单楼梯改造工程，已竣工验收并经第三方审计结算，最终审定金额为 180494.53 元。根据合同的约定，现申请工程结算尾款：¥43950.53 元（即合同价 180494.53 元-已支付的 136544 元=43950.53 元）。望批准为盼。

广西泓泰铖建筑工程有限公司

2019年11月13日

开户名：广西泓泰铖建筑工程有限公司

账号：2011 8101 0400 16441

开户行：农行柳州分行东环支行

组织机构代码：914502005718273430

电话：0772-2999160

地址：柳州市八一路 96 号综合办公楼

西鹅小学 1#教学楼单楼梯改造工程竣工验收会议纪要

- 一、时间： 2019 年 06 月 12 日
- 二、地点： 柳州市西鹅小学校内
- 三、参加验收各单位及人员：（详见签收表）
- 四、会议内容：

由柳南区教育局组织使用单位、监理单位、施工单位等有关人员对西鹅小学 1#教学楼单楼梯改造工程进行竣工验收。经各单位人员对该工程实地检查，该项目已按合同施工完毕，经现场对工程质量进行检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，工程施工技术资料、质量保证资料基本齐全。经各单位人员对该工程实地检查，对质量提出一点问题需要施工单位进行整改：

- 1、二、三楼铝合金窗增加安装不锈钢防盗网；
- 2、二、三楼走廊栏杆及栏杆压顶悬挑处伸缩缝铁皮翘角需处理；
- 3、应急灯有松动现象，需及重新装订牢固

以上问题及时进行整改，整改完毕后同意交付使用单位使用。

<p>建设单位意见：</p> <p> (盖章)</p> <p>日期：2019 年 6 月 12 日</p>	<p>施工单位意见：</p> <p> (盖章)</p> <p>日期：2019 年 6 月 12 日</p>
<p>监理单位意见：</p> <p> (盖章)</p> <p>日期：2019 年 6 月 12 日</p>	<p>柳南区教育局意见：</p> <p> (盖章)</p> <p>日期：2019 年 6 月 12 日</p>

西鹅小学 1#教学楼单楼梯改造工程 竣工验收签到表


姓名	工作单位	职务	电话
阿曼本	柳南区教育局		13659661918
陈如	柳州市西鹅小学		18907724009
珠海巨业监理公司 陈志勇			18078257661
马吉荣			13978001118
韩友贵	珠海巨业建设监理公司		18907720635

建设单位:



日期: 2019年6月12日

施工单位:



日期: 2019年6月12日

监理单位:



日期: 2019年6月12日

柳南区教育局:



日期: 2019年6月12日

会议纪要(附后)

柳州市西鹅小学1#教学楼单楼梯改造工程

结算审核报告书

嘉诚达造价审字[2019]第YH008号

审核单位： 广西嘉诚达工程造价咨询有限公司

资质等级： 甲级

注册编号： 914502006801448327

地 址： 柳州市桂中大道1号中房·文化产业大厦13A楼

电 话： (0772) 2887087

柳州市西鹅小学1#教学楼单楼梯改造工程 结算审核说明

柳州市西鹅小学：

我公司受贵公司委托，从2019年11月7日至2019年11月12日止，对柳州市西鹅小学1#教学楼单楼梯改造工程进行了审核，现将审核情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）工程项目情况

柳州市西鹅小学1#教学楼单楼梯改造工程地址位于柳州市西鹅小学校内。建设(代建)单位为柳州市西鹅小学，施工单位为广西泓泰铖建筑工程有限公司。

主要施工内容：拆除西面山墙侧走廊栏杆及影响施工的电线设备，并扩建一部疏散楼梯。

（二）工期情况：工程实际工期为2018年9月10日至2018年11月10日。

（三）工程结算报审造价情况

柳州市西鹅小学1#教学楼单楼梯改造工程送审造价为198556.57元。

二、工程结算审查情况

（一）审查内容

1. 审查工程量。

2. 审查设备、材料的结算价格。
3. 审查有关费用项目及其计取。

(二) 审查方法和计价依据

1. 该工程采用是单价包干法。
2. 计价软件采用博奥清单计价软件V17(版本号: 17.0.01)。
3. 采用清单: (GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》及广西实施细则。
4. 采用定额及取费文件:《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2014)及广西费用等定额,费率按桂建标[2018]19号文件取费。
5. 增值税率,根据桂造价[2019]10号文,审核按9%调整。

三、审核结果

柳州市西鹅小学 1#教学楼单楼梯改造工程结算送审总造价 198556.57 元(含增值税),审核结算总造价 180494.53 元(含增值税),核减金额 18062.04 元,核减率 9.1%。

四、核减的主要原因分析

(一) 0.00~屋面外墙多孔砖墙送审工程量为 21.06m^3 ,合价为 9584.41 元,审核工程量为 17.55m^3 ,合价为 7991.56 元,核减金额为 1592.85 元。

(二) 垫层送审工程量为 10.77m^3 ,合价为 4305.95 元,审核工程量为 5.05m^3 ,合价为 2019.04 元,核减金额为 2286.91 元。

(三) 带形基础送审工程量为 12.11m^3 ,合价为 5162.98 元,审核工程量为 0m^3 ,合价为 0 元,核减金额为 5162.98 元。

(四) 外墙面一般抹灰送审工程量为 146.65m^2 ，合价为 7398.49 元，审核工程量为 126.92m^2 ，合价为 6403.11 元，核减金额为 995.38 元。

(五) 人工挖桂花树，挖坑移植桂花树，送审单价 600 元/株，审核单价 36.48 元/株，此项核减金额为 3381.12 元。

(六) 砌筑方沟，送审单价 561.91 元/m，审核单价 292.05 元/m，此项核减金额为 6341.71 元。

未尽事宜，请详见审定结算书。



广西嘉诚达工程造价咨询有限公司

2019年11月12日



建设工程结算审核定案表

工程名称: 柳州市西鹅小学1#教学楼单楼梯改造工程

序号	工程项目名称	送审造价(元)		审定造价(元)		审定结果				备注
		送审金额 (不含增值税)	增值税	审定金额 (不含增值税)	增值税	核增(元)	核减(元)	净核减(元)	核减率	
1	柳州市西鹅小学1#教学楼单楼梯改造工程	177416.52	21140.05	165299.90	15194.63		18062.04	18062.04	9.10%	核减内容 见审核说明
	合计	177416.52	21140.05	165299.90	15194.63		18062.04	18062.04	9.10%	
		198556.57		180494.53			18062.04	18062.04	9.10%	
委托单位意见: (公章) 负责人签章: 年 月 日		建设单位意见:  (公章) 负责人签章: 2019年11月4日		施工单位意见:  (公章) 负责人签章: 2019年11月11日		审核单位意见和盖章: 审核人: 复核人: 年 月 日				